

Gebäude: NW 2 Bauteil A erste Räume (Aus Sicht des Bremer Umweltinstitut noch zu wenige Räume für Gesamtrepräsentativität)

Ergebnisse der Luftuntersuchungen			Ergebnisse der Materialuntersuchungen				
Raum	Summe PCB	PCB 118	Raum	Probenahmestelle	Material	Summe PCB	PCB 118
Ebene 4, 4010	232	4	Ebene 4, Raum 4010, 4031, 4035, 4200	Zwischen Betonelementen	Dichtmassen	Analytik noch nicht abgeschlossen	
Ebene 4, Raum 4030	12	n.n.	Ebene 2	Einbindung der Fluchttür neben Fahrstuhl	Dichtmassen	Analytik noch nicht abgeschlossen	
Ebene 2, Raum 2013	13	n.n.	Ebene 1,2 Raum 1080 und 2013	Zwischen Betonelementen	Dichtmasse	Analytik noch nicht abgeschlossen	
Ebene 1, Raum 1080	76	n.n.	Ebene 4, Außenbereich bei 4086	Dichtmasse zwischen Betonelementen	Dichtmasse	Analytik noch nicht abgeschlossen	
Ebene 4, Raum 4035	30	n.n.	Ebene 4, Außenbereich, Terrasse	Dichtmassen zwischen Brüstungselementen	Dichtmasse	Analytik noch nicht abgeschlossen	
Ebene 4, 4200	45	n.n.	Ebene 4, Außenbereich bei 408	Einbindung der Fensterelemente	Dichtmasse	Analytik noch nicht abgeschlossen	

Ergebnisse in ng/m<sup>3</sup> (Nanogramm je Kubikmeter)

Ergebnisse in mg/kg (Milligramm je Kilogramm)